Planning Aménagement le la Traversé de Briord

Mise à jour le : le 02 Décembre 2019

Zone	TACHE		Octobre S43 21/10	Octobre S44 28/10	Novembre S45 01/11	Novembre S46 11/11	Novembre S47 18/11	Novembre S48 25/11	Decembre S49 01/12	Decembre S50 9/12	Decembre S51 16/12	Decembre S52 23/12	Janvier S01 30/12	Janvier S02 6/01	Janvier S03 13/01	Janvier S04 20/01	Janvier S05 27/01	Fevrier S06 3/02	Fevrier S07 10/02	Fevrier S08 17/02	Fevrier S09 24/02	Mars S10 2/03	Mars S11 9/03	Mars S12 16/03	Mars S13 23/03	Avril S14 30/03	Avril S15 6/04	Avril S16 13/04	Avril S17 20/04	Avril S18 27/04	Mai S19 4/05	Mai S20 11/05	Mai S21 18/05	Mai S22 25/05	Juin S23 1/06	Juin S24 8/16	Juin S25 15/06	Juin S26 22/06	Juillet S27 29/06	Juillet S28 06/07	Juillet S29 13/07	Juillet S30 20/07	Juillet S31 27/07	Aout S32 3/08	Aout S33 10/08	Aout S34 17/08	Aout S35 24/08
	Travaux PLFAVIER																																														
Phase 5	*Parking Ecole*																																														
BRUNET	Decapage terre + terrassement + TV 0/80																																														
	Assainissement																																														
	Bordure																																														
	Regards grille mise à niveau caniveau																																														
	démolition ancien parking																																														
	Pose bordure																																														
	réglage trottoir																																														
	Coulage beton																																														
	Réglage + Enrobé voiries																																														
	Deviation des cars du 04/11/2019 au 29/05/2020																																														
Phase 1	*Tronçon de l'école => angles restaurant*	*210 ml*																																													
	Demolition trottoir + rabottage chaussée pour bordure																																														
	Bordure																																														
	Assainissement																																														
	Regards grille mise à niveau caniveau																																														
	Reglage trottoir																																														
BRUNET	Réglage + Enrobé accès																																														
	Coulage beton																																														
Phase 2	*Place ancien combattants + place de l'église*																																														
	Démolition + assainissement place combattants																																														
	Mise à niveau réglage																																														
BRUNET	Pose Pavés																																														
	Démolition + assainissement place eglise																																														
	Pose bordure																																														
	Mise à niveau + Reglage trottoir																																														
BRUNET	Pose Pavés et coulage béton																																														
	Réglage + Enrobé voiries																																														
Phase 3	*Angles restaurant => limite TO1*	*240ml*																																													
	Demolition trottoir + rabottage chaussée pour bordure																																														
	Assainissement																																														
	Bordure																																														
	Regards grille mise à niveau caniveau																																														
	Reglage trottoir																																														
BRUNET	Coulage beton																																														
	Réglage + Enrobé voiries																																														
	Scarif + réglage + repro + mise + niveau voirie																																														
Phase 4	*Limite TF = RD19*	*370ml*																																														
BORDEL	démolition + terrassement + Reseaux AEP																																														
	Assainissement																																														
	Bordure																																														
	Regards grille mise à niveau caniveau																																														
	Reglage trottoir																																														
	Réglage + Enrobé acces et trottoir																																														
	enrobé chaussée																																														

Planning ne tenant pas compte : des intemperies