Planning des travaux d'aménagement de la traversé du village de Briord

Planning ne tenant pas compte des intempéries
Période d'interruption des travaux en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 : du 18 mars au 4 Mai 2020 (6 semaines et 3 jours)

Mise à jour du 23 juin 2020

			Mai		Juin				Juillet					Aout				Septembre					Octobre			
			S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44
Zones	**Opérations / Travaux**	**Phases**	**18/05**	**25/05**	**1/06**	**8/16**	**15/06**	**22/06**	**29/06**	**06/07**	**13/07**	**20/07**	**27/07**	**3/08**	**10/08**	**17/08**	**24/08**	**31/08**	**07/09**	**14/09**	**21/09**	**28/09**	**05/10**	**12/10**	**19/10**	**26/10**
Parking Ecole		phase 5																								
	Démolition ancien parking + Terrassement																									
	Assainissement																									
	Pose des bordures																									
	Pose, des regards, grille et mise à niveau caniveau																									
	Réglage des trottoirs																									
	Coulage béton																									
	Réglage + Enrobé voiries																									
Tronçon : Ecole => Angle bar Excentrique		phase 1																								
	Reprofilage chaussée avant pose enrobé : Rabottage + Terrassement + réglage + GB 0/14 + Tapis																									
	Pose Enrobé sur la chaussée (BBSG 0/10)																									
Place de l'église et Place des anciens combattants		phase 2																								
	Réalisation des Réseaux des eaux pluviales arrière Eglise																									
	Pose grilles : Place des anciens combattants																									
	Pose des pavés et coulage béton désactivé																									
	Enrobé voiries : place des anciens combattants et place Eglise																									
Tronçon : Place l'église => sortie nord village (TO 1)		phase 3																								
	Démolition + pose bordures T2																									
	Assainissement + grilles																									
	Réglage trottoirs + dalles Podo + mise à niveau																									
	Poase pavés depuis place de l'église => rue du port																									
	Pavés depuis la rue des Marronniers => sortie nord village (limite TO 1)																									
	Coulage Béton désactivé sur troitoirs																									
	Pose enrobé accès																									
	Reprofilage chaussée avant pose enrobé : rabottage + terrassement + réglage + GB 0/14 + Tapie																									
	Pose enrobé sur la chaussée (BBSG 0/10) + plateaux en BBSG Porphyrique																									
Tronçon : Sortie nord village (TF) jusqu'au Pont (RD19A)		Phase 4																								
	Démolition + Terrassement + Travaux sur réseaux AEP																									
	Assainissement																									
	Pose de bordure T2 + CS1 sur 375 ml																									
	Pose de bordure P1 sur 135ml																									
	Pose regards, grilles et mise à niveau des caniveaux																									
	Réglage + Pose enrobé accès propriété et sur trottoirs																									
	Pose enrobé sur la chaussée																									